

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 128/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina Chorzele	1 604 458,48	0,00	0,00%	Na zadanie ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji kwiecień 2022 r. Na zadanie to pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 604 458,48 zł, które po rozstrzygnięciu przetargu (oferta z niższą kwotą niż zakładano) wynosić będą
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I	1 304 294,05	427 350,31	32,8%	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty dla wykonawcy zadania. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 918 343,38 zł, które po rozstrzygnięciu przetargu (oferta z niższą kwotą niż zakładano) wynosi 1 082 576,43 zł. <u>Planowany termin realizacji 29.10.2021 r.</u>
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37	1 043 809,58	763 018,83	73,1%	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 732 526,64 zł, które po rozstrzygnięciu przetargu (ofera z niższą kwotą niż zakładano) wynosi 1 742 126,00 zł. Dodatkowo część płatności za to zadanie w kwocie 84 542,61 zł została opłacona ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. <u>Planowany termin realizacji 15.09.2021 r.</u>

#

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele	570 888,50	0,00	0,0%	W miesiącu sierpniu 2021 r. ogłoszono przetarg.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	40 590,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W 2017 r. podpisano umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji. Ze względu na długotrwałe procedury i uzgodnienia z nadrzędnymi instytucjami sporządzenie projektu przedłuża się. Planowany termin realizacji sierpień 2021 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	22 447,50	22 447,50	100,0%	Zadanie zakończono. W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej zapłaty za sporządzenie dokumentacji.
			Razem rozdział	4 586 488,11	1 212 816,64	26,4%	
	700	70005	Montaż pieców gazowych oraz wymiana rusztów na gazowe w SP Nr 1, Przedzkołu, CUW, Urzędzie Miasta i Gminy i OUK.	180 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie.
			Razem rozdział	180 000,00	0,00	0,0%	
	900	90001	Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby	494 500,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty. Wykonawca zgodnie z umową zakończył realizację zadania. Wykonawca oraz inspektor nadzoru złożyli faktury, które w m-cu lipcu 2021 r. zostały opłacone.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	1 141 138,23	400 150,77	35,1%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz pomocy technicznej. Dokonano również zapłaty za pełnienie funkcji technologa, pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014--2020. Pozyskano na ten cel 9 417 208,65 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu robót pozyskano dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2 422 983,21 zł. Łącznie na to zadanie pozyskano 11 840 191,86 zł. Planowany termin
			Razem rozdział	3 894 500,00	941 247,50	24,2%	
	900	90095	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele	3 500 000,00	0,00	0,0%	Zgodnie z Uchwałą Nr 372/LIV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 11.06.2018 r. Gmina Chorzele zabezpieczyła środki na rozbudowę zbiornika retencyjnego w 2021 r. Głównym wykonawcą inwestycji jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, które do chwili obecnej nie rozpoczęło realizacji tej inwestycji
			Razem rozdział	3 500 000,00	0,00	0,0%	
	921	92195	Budowa mini placów zabaw w miejscowościach Czaplice Wielkie, Mącice, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Rembielin, Zdziwój Stary.	142 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Na zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł (po 10 000,00 zł na miejscowość) z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Termin realizacji 30.09.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w msc. Niskie Wielkie	32 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Na zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Termin realizacji 30.09.2021 r.
			Razem rozdział	174 000,00	0,00	0,0%	
			Razem	12 334 988,11	2 154 064,14	17,5%	

I

