

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 175/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonanie | % realizacji | Opis zrealizowanych wydatków |
|-----|-------|----------|---|---------------------|---------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Opaleniec w gminie Chorzele | 2 920 226,98 | 900,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. |
| | | | Razem rozdział | 2 920 226,98 | 900,00 | 0,0% | |
| | 400 | 40095 | Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 66,4 kw oraz dwóch agregatów prądotwórczych o mocy 36 kw | 88 980,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W m-cu sierpniu podpisano umowę na zakup agregatów. Termin realizacji wrzesień 2022 r. |
| | | | Razem rozdział | 88 980,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 600 | 60016 | Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych | 1 420 409,42 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru. Termin realizacji 22.08.2023 r. Na zadanie to pozyskano środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 2 529 117,42 zł |
| | 600 | 60016 | Budowa studni chłonnych przy ul. Bendowskiego i Kasztanowej w msc. Chorzele | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. W m-cu sierpniu dokonano rozeznania cenowego. |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina Chorzele | 579 101,09 | 579 101,09 | 100,0% | Zadanie zostało zakończone. Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|--------------|------------|-------|--|
| | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieśniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej | 1 124 319,64 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru. Termin realizacji 11.07.2023 r. Na zadanie to pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 418 224,22 zł |
| | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym podpisano wstępną promesę na środki w ramach Polskiego Ładu. Na ten cel pozyskano 4 750 000,00 zł. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu. |
| | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75 | 1 228 669,91 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów złożonych przez oferentów. Na ten cel pozyskano środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 457 330,82 zł |
| | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele | 710 911,54 | 601 150,95 | 84,6% | W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Na ten cel wpłynęły środki od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 498 375,60 zł oraz ze środków COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 91 274,95 zł. Termin realizacji 22.09.2022 r. |
| | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele | 948 153,00 | 1 230,00 | 0,1% | W okresie sprawozdawczym zapłacono za aktualizacje kosztorysów. W trakcie jest przygotowywana dokumentacja projektowa. |
| | 600 | 60016 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice | 500,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu lipcu podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji. |
| | 600 | 60016 | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg Nowa Wieś Zarębska, Zaręby, Krukowo, Sosnówek, Dzierzega, Przątalina oraz ulic Krótka, W.Witosa, Księżycowa, Przytulna, Młynarska, Kazimierza Wielkiego, Pogodna, Stara Targowica, Bendowskiego, Ignatowskiego, Akacyjowa i Zuzanny | 171 406,20 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W trakcie jest przygotowanie dokumentacji przetargowej. Dokonano rozeznania cenowego. |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|---|-----------|------|------|---|
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opalenie wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I - zwrot dotacji | 61 515,94 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji. Zwrócono ją w lipcu. |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Razem rozdział | 8 919 986,74 | 1 181 482,04 | 13,2% | |
| | 700 | 70005 | Montaż zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola | 29 593,80 | 0,00 | 0,0% | Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin wykonania III kwartał 2022 r. |
| | 700 | 70005 | Zakup działki w msc. Dąbrówka Ostrowska | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% | W okresie sprawozdawczym zakupiono działkę i dokonano zapłaty za jej zakup. |
| | | | Razem rozdział | 42 593,80 | 13 000,00 | 30,5% | |
| | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania oraz serwerów w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" | 73 637,50 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Obecnie przygotowywane są dokumenty do procedury przetargowej. |
| | | | Razem rozdział | 73 637,50 | 0,00 | 0,0% | |
| | 801 | 80101 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelach | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Dwa razy ogłoszono przetarg na modernizację, jednak nie zgłosił się żaden oferent |
| | | | Razem rozdział | 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 801 | 80148 | Zakup wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chorzelach | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Wyposażenie zostanie zakupione po przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń. |
| | | | Razem rozdział | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 851 | 85111 | Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji. Przekazano ją w m-cu lipcu. |
| | | | Razem rozdział | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś | 29 500,00 | 2 829,00 | 9,6% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|---|
| | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Budki | 37 000,00 | 36 142,83 | 97,7% | Dokonano zapłaty wykonawcy za montaż 12 lamp oraz inspektorowi nadzoru. |
| | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gądomiec Chrzczany | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji oraz za przyłącze. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji lipiec 2022 r. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|---------------------|------------------|--------------|--|
| | | | Fundusz Sołecki - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gadomic Chrzczany | 14 485,29 | 2 736,77 | 18,9% | 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. |
| | 900 | 90015 | Budowa punktu solarnego w msc. Dzierzega Nadbory | 22 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji październik 2022 r. |
| | | | Razem rozdział | 112 985,29 | 41 708,60 | 36,9% | |
| | 900 | 90095 | Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | Zgodnie z Uchwałą Nr 372/LIV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 11.06.2018 r. Gmina Chorzele zabezpieczyła środki na rozbudowę zbiornika retencyjnego w 2021 r i 2022 r. Głównym wykonawcą inwestycji jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, które do chwili obecnej nie rozpoczęło jej realizacji. |
| | | | Razem rozdział | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 921 | 92195 | Budowa placu zabaw w sołectwie Rzdokiewnica | 26 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Termin realizacji wrzesień 2022 r. |
| | | | Fundusz Sołecki - Budowa placu zabaw w msc. Rzdokiewnica | 27 830,01 | 4 000,00 | 14,4% | |
| | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa altany rekreacyjnej w msc. Czaplice Wielkie | 16 084,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu zlecono budowę altany. Termin realizacji listopad 2022 r. |
| | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa altany rekreacyjnej w msc. Nowa Wieś Zarębska | 17 100,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu zlecono budowę altany. Termin realizacji listopad 2022 r. |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|--|-----------|----------|-------|---|
| | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa altany rekreacyjnej w msc. Zdziwój Stary/Zdziwój Nowy | 19 133,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie altany. Termin realizacji wrzesień 2022 r. |
| | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa i ogrodzenie altany w msc. Opaleniec | 25 948,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Rada Sołecka złożyła wniosek na nowe zadanie. |
| | 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa siłowni napowietrznej w msc. Mącice | 27 316,75 | 4 000,00 | 14,6% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie siłowni oraz z inspektorem nadzoru. Termin realizacji wrzesień 2022 r. |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Budowa siłowni napowietrznej w msc. Zaręby | 53 610,43 | 4 000,00 | 7,5% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie siłowni. Termin realizacji sierpień 2022 r. |
| 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Rozbudowa placu zabaw w msc. Rycice | 23 180,00 | 4 000,00 | 17,3% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie placu zabaw oraz z inspektorem nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Termin realizacji lipiec 2022 r. |
| | | Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rycice | 13 108,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w msc. Poścień Wieś | 26 119,14 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji październik 2022 r. |
| 921 | 92195 | Fundusz Sołecki - Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w msc. Budki | 26 290,23 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wymianę okien. Termin realizacji sierpień 2022 r. |
| 921 | 92195 | Modernizacja nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach | 95 000,00 | 94 873,00 | 99,9% | Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie zadania oraz inspektorowi nadzoru. |
| 921 | 92195 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Przytowywane są dokumenty do wykonania audytów energetycznych. |
| Razem rozdział | | | 446 719,56 | 110 873,00 | 24,8% | |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|--------------|-----------|------|--|---|
| 926 | 92695 | Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach | 213 800,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Na ten cel pozyskano z Samorządu Województwa Mazowieckiego 160 350,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji lipiec 2022 r. | |
| 926 | 92695 | Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach | 1 108 305,14 | 12 300,00 | 1,1% | W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów. Na ten cel pozyskano z Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 224 915,41 zł. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na przebudowę trybun, jednak nie zgłosił się żaden oferent. | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | 926 | 92695 | Zakup traktorka do trawy na Stadion Miejski im. Jana Konarskiego w Chorzelach | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków. Traktorek zakupiono w m-cu lipcu. |
| | | | <i>Razem rozdział</i> | 1 342 105,14 | 12 300,00 | 0,9% | |
| | | | Razem | 18 007 235,01 | 1 360 263,64 | 7,6% | |

I

